

Комисия за енергийно и водно регулиране (България)
Регулаторен орган за енергия (Гърция)

Второ изменение на Окончателното съвместно
решение на енергийните регулатори относно
Заявлението за освобождаване на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД

май 2021 г.

Като се има предвид, че:

1. „Ай Си Джи Би“ АД е подало в Комисията за енергийно и водно регулиране на България (КЕВР) и Регулаторния орган за енергия на Гърция (РАЕ) на 17.07.2017 г. „Заявление съгласно чл. 36 от Директива 2009/73/ЕО за междусистемната връзка Гърция – България“, както е предвидено в чл. 36 от Директивата за природен газ 2009/73/ЕО. Впоследствие, в националните регулаторни органи (НРО) са подадени два допълнителни документа: *“Обединяване на оценката на критериите за предоставяне на освобождаване след провеждане на Пазарния тест (чл. 36.6)”* през м. октомври 2017 г., след искане от НРО за допълнителна информация, и *“Второ обединяване на оценката на критериите за предоставяне на освобождаване след провеждане на Пазарния тест (чл. 36.6)”* през м. април 2018 г.
2. На 29 май 2018 г., КЕВР и РАЕ (по-нататък , “Органите”) взеха решение относно освобождаването на IGB от достъп на трети страни, регулирани цени и отделяне на собствеността за срок от 25 години, като приеха общия документ “Съвместно становище на КЕВР и РАЕ по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД, с техни решения съответно № Р-ВО-1 и 483/2018. Двете решения са нотифицирани пред Европейската комисия.
3. На 25 юли 2018 г., Европейската комисия прие решение [C(2018) 5058 (окончателно)] относно освобождаването (по-нататък “Решение на Комисията”).
4. На 8 август 2018 г., Органите взеха окончателно решение относно освобождаването, като приеха „Окончателно съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране на България и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД“ (по-нататък, “Окончателно съвместно решение”), документ, изготвен заедно от Органите, който изменя Съвместното становище, така че да отрази Решението на Комисията (Решения № Р-ВО-2 на КЕВР и 768/2018 на РАЕ).
5. В гореспоменатия документ, освобождаване от разпоредбите на членове: (i) 9 (отделяне на собствеността), (ii) 32 (достъп на трети страни) за тази част от минималния капацитет, която е резервирана чрез Пазарния тест и за която са подписани споразумения за предварително разпределение на капацитет, и (iii) 41.6, 41.8, 41.10 (регулирани цени) от Директива 2009/73/ЕС (по-нататък “Директивата за природен газ”), е предоставено на „Ай Си Джи Би“ АД за срок от 25 години, считано от датата на търговска експлоатация (ДТЕ), при условията посочени в точка 4 от Окончателното съвместно решение. Параграф 1 от точка 4.5 от Окончателното съвместно решение определя ДТЕ не по-късно от 1 юли 2020 г.

6. През май 2019 г. "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД е поискало изменение на Окончателното съвместно решение, за да отрази забавянето на датата на търговска експлоатация (ДТЕ).

7. С писмо рег. № Ares (2019) 2938446-02/05/2019 Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия заяви, че изменение на Окончателното съвместно решение на Органите по отношение на ДТЕ не изисква ново решение на Комисията, при положение че са спазени крайните срокове съгласно член 36 (9) от Директива 2009/73/ЕО.

8. Член 36 (9) от Директивата за природен газ гласи, че дадено освобождаване губи своята сила 2 години след приемането му от Комисията (т.е. 25.7.2020 г.) в случай, че изграждането на IGB още не е започнало, и 5 години от приемането му (т.е. 25.7.2023 г.) в случай, че инфраструктурата не е стартирала дейността си, освен ако ЕК не реши, че всяко следващо отлагане се дължи на пречки извън контрола на лицето, на което е предоставено освобождаването.

9. Като се има предвид, че:

i. исканото удължаване се вписва във времевия период, предвиден в Директивата за природен газ,

ii. Органите признаха, че забавянето на дейностите по изграждането е извън контрола на дружеството, и

iii. по искане на Органите, доставчиците, които са резервирали капацитет чрез Пазарния тест и са подписали споразумения за предварително разпределение на капацитет (СПРК) с дружеството, са били уведомени за предстоящата промяна на ДТЕ и не са получени възражения,

Органите решиха да изменят Окончателното съвместно решение, предоставяйки на "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД отлагане на датата на търговска експлоатация най-късно до 1 юли 2021 г., както е одобрено с решения № P-BO-1/20.03.2020 на КЕВР и 568/12.03.2020 на РАЕ.

10. На 10 октомври 2019 г. доставчиците подписаха споразумения за транспортиране на газ с "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД, в които е описан механизмът за насочване към определената ДТЕ.

Като се има предвид, че:

На 13 април 2021 г. "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД е поискало второ изменение на Окончателното съвместно решение за по-нататъшно отлагане на ДТЕ до 1 юли

2022 г. с писмо рег. № IV-12/13.04.2021 г. озаглавено „Искане за изменение на Окончателно съвместно решение на енергийните регулатори относно заявлението за освобождаване на “АЙ СИ ДЖИ БИ” АД “, в което твърди, че забавянето на влизането в експлоатация на газопровода е причинено от обективни обстоятелства извън контрола на дружеството. По-конкретно, според “АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, мерките, предприети от националните правителства на държавите, на чиято територия се изгражда “АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, за ограничаване разпространението на пандемията, предизвикана от вируса COVID-19, са повлияли значително на изграждането на газопровода. Като пример могат да бъдат посочени:

- забрани и/или ограничения за разполагането и /или движението на работници и служители на строителни обекти в България и Гърция,
- 14-дневна карантина, прилагана за персонала, преминаващ държавната граница за значителен период от време,
- необходимост да се прилагат по-малко ефективни строителни методи,
- ограничения при производството и транспортирането на необходимите материали, оборудване и части.

Всичко гореописано е довело до отлагане на основния график на изграждането от лятото за есента и зимата, при неблагоприятни условия, които допълнително са забавили работата. Освен това след завършване на изграждането се изисква издаване на разрешение за започване на дейност.

Органите внимателно оцениха искането на “АЙ СИ ДЖИ БИ” АД. Въз основа на горните аргументи Органите считат, че искането на “АЙ СИ ДЖИ БИ” АД за удължаване на срока на валидност на решението за освобождаване по отношение на датата, до която инфраструктурата ще влезе в експлоатация, е основателно по следните причини:

1. Събитията, описани от “АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, не биха могли да бъдат предвидени по време на приемането на окончателното съвместно решение, както и при решението за първото му удължаване.
2. Изграждането на газопровода IGB е напреднало значително, което показва ангажираността на дружеството в завършването на проекта. Освен това, дружеството е предприело редица мерки за противодействие на негативните ефекти от пандемията. Следователно, рискът от ново забавяне на датата, до която инфраструктурата ще влезе в експлоатация, след юли 2022 г. може да бъде разумно отхвърлен.

Исканото удължаване се вписва във времевия период, предвиден в Директивата за природен газ, тъй като инфраструктурата ще започне да функционира в рамките на 5 години от приемането на окончателното съвместно решение (т.е. преди 8.8.2023 г.). Следователно, съгласно писмо рег.№ Ares (2019) 2938446-02 / 05/2019 на Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, изменението на окончателното съвместно решение на Органите по отношение на ДТЕ не изисква ново решение на Комисията.

Съгласно твърдението на “АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, предвиждайки искане на Органите, какъвто е бил случаят при първото изменение на окончателното съвместно решение, дружеството е уведомило доставчиците, подписали споразумения за транспортиране на газ, за непосредственото забавяне на търговската дейност на IGB, за което не са получени възражения.

Органите съвместно

1. Признават, че забавянето на датата, до която инфраструктурата на IGB ще влезе в експлоатация, се дължи на пречки извън контрола на разработващото проекта дружество “АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, които не биха могли да бъдат предвидени от дружеството, когато е било предоставено освобождаването и първото му удължаване.

2. Решават за следните изменения на документа „Окончателно съвместно решение на националните регулаторни органи относно заявлението за освобождаване на “АЙ СИ ДЖИ БИ” АД - Комисия за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция)“, одобрено с решения № P-BO -2/08.08.2018 г. на КЕВР и 768/08.08.2018 г. на РАЕ, и изменено с решения № P-BO-1/20.03.2020 г. на КЕВР и 568/12.03.2020 г. на РАЕ:

- i. Параграф 1 от точка 4.5 да се чете: „Дата на търговска експлоатация - IGB ще влезе в експлоатация не по-късно от 1 юли 2022 г.“.
- ii. Всички срокове за подаване на документи, които произтичат от ДТЕ ще са съобразени с датата 1 юли 2022 г.