



РЕШЕНИЕ

№ Р-ВО-1

от 20.05.2021 г.

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 20.05.2021 г., след като разгледа искане вх. № Е-15-59-1 от 13.04.2021 г. от „Ай Си Джи Би“ АД за изменение на Окончателно съвместно решение от 08.08.2018 г. за освобождаване от изискванията за Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД, установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е постъпило писмо с вх. № Е-15-59-1 от 13.04.2021 г. от „Ай Си Джи Би“ АД (с изх. № IV-12 от 13.04.2021 г. на „Ай Си Джи Би“ АД), адресирано и до Регулаторния орган за енергия на Гърция (РАЕ), с копие до Генерална дирекция „Енергетика“ (ГД „Енергетика“) на Европейската комисия (ЕК). С писмото е отправено искане за изменение на т. 4.5.1 от Окончателното съвместно решение от 08.08.2018 г. на КЕВР и РАЕ (Окончателното съвместно решение) за освобождаване от изискванията за Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (Директива 2009/73/ЕО) за достъп на трети страни, регулирани тарифи и отделяне по собственост.

Със Заповед № 3-Е-79 от 15.04.2021 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да разгледа искането за изменение на т. 4.5.1 от Окончателното съвместно решение с оглед съответствие с изискванията на Директива 2009/73/ЕО и Закона за енергетиката.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя, КЕВР установи следното:

С Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. КЕВР е приела Окончателно съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и на РАЕ, като предоставила временно освобождаване на „Ай Си Джи Би“ АД от задълженията за: независимост на оператора по чл. 81в от ЗЕ, предоставяне на достъп и регулиране на цените на предоставяните услуги, в съответствие с правилата и условията на Част четвърта от Окончателното съвместно решение на КЕВР и РАЕ. С Решение № Р-ВО-1 от 20.03.2020 г. на КЕВР и Решение 568/2020 от 12.03.2020 г. на РАЕ е прието Съвместно решение на двата национални регулаторни органа за изменение на Окончателното съвместно решение в частта му по Част 4, т. 4.1.1, т. 4.2., Таблица 1 и Фигура 1 и т. 4.5.1. Точка 4.5.1 е изменена, както следва: „1. Дата на търговска експлоатация – IGB ще влезе в експлоатация на 31 декември 2020 г. (целева ДТЕ) и не по-късно от 1 юли 2021 г. Изключението се предоставя за срок от 25 години от Датата на търговска експлоатация (ДТЕ). Всички срокове за подаване на документи, които произтичат от ДТЕ ще са съобразени спрямо целевата ДТЕ, т.е. 31 декември 2020 г. Първото изречение от параграф 4.1.1 да се чете: „Ай Си Джи Би“ АД трябва да е напълно сертифициран преди ДТЕ”.

По отношение на т. 4.5.1 от Окончателното съвместно решение, според която „Дата на търговска експлоатация - IGB се въвежда в експлоатация на 31 декември 2020 г. (Целева

ДТЕ) и не по-късно от 1 юли 2021 г.“, „Ай Си Джи Би“ АД е отправило искане за изменение, както следва: „1. Във връзка със забавяне на изграждането на IGB поради пандемията от COVID-19, което представлява продължаващо събитие на форсмажор, се изменя датата на търговска експлоатация - IGB се въвежда в експлоатация не по-късно от 1 юли 2022 г.“. Във тази връзка, дружеството предлага всички срокове за подаване на документи, обвързани с ДТЕ, да се променят съответно на промяната на ДТЕ, т.е. 1 юли 2022 г. Дружеството счита, че искането за актуализиране на ДТЕ не противоречи на условията, наложени в т. 4.5.2 от Окончателното съвместно решение. С оглед отправеното искане за изменение на ДТЕ „Ай Си Джи Би“ АД посочва, че към датата на подаване на искането е налице забавяне в строителството на газопровода в сравнение с времевата рамка, която е посочена в Решение № Р-ВО-1 от 20.03.2020 г. на КЕВР и Решение 568/2020 от 12.03.2020 г. на РАЕ за изменение на Окончателното съвместно решение. Дружеството твърди, че това забавяне ще доведе до очаквано отлагане от минимум 365 (триста шестдесет и пет) дни на ДТЕ, а въз основа на пътната карта очакваната действителна ДТЕ следва да е не по-късно от 1 юли 2021 г. „Ай Си Джи Би“ АД посочва, че това забавяне се дължи на обективни обстоятелства, а именно: влизане в сила на ново законодателство в Р България, Р Гърция и Европейския съюз във връзка с пандемията COVID-19, последствията от което са предизвикали: забрани и/или ограничение за разполагане и/или придвижване на работници и служители на строителните площадки в Р България и Р Гърция (вкл. трансгранично), което в огромна степен е ограничило дейността, вкл. по управление на проекта, строителен надзор и инвеститорски контрол. За периода на обявеното извънредно положение и след него по отношение на пероснала, пресичащ държавната граница, е прилагана 14-дневна карантина. До края на м. декември 2020 г. екипът на „Ай Си Джи Би“ АД е претърпял 40% обща загуба на работна сила поради позитивен за COVID-19 персонал и/или задължителна карантина. Почти напълно е ограничен достъпът на служителите от инвеститорския контрол, установен в Италия и Белгия до строителната площадка. Напредъкът на същинското строителство е спаднал с приблизително около 35% в периода септември-декември 2020 г., а при извършването на заварки, на дневна база – с повече от 50%; необходимост от прилагане на различни и по-неефективни строителни методи, като например извършване на ръчни заварки; необходимост от актуализиране на графика на строителство, вкл. отлагане на основните строителни дейности от лятото за есента и зимата; актуализация на строителния график, която отменя дейностите по пресичане на големи водни обекти от летния период през зимата, когато: климатичните условия не са подходящи и влизат в сила мерките по решението по оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), които ограничават строителните дейности в защитените зони; липса и ограничения в производството, недостиг или рестрикции при транспортирането на необходимите материали, оборудване и детайли, поради почти пълното затваряне от м. март 2020 г. на най-удобния граничен пункт за придвижване на хора и механизация.

„Ай Си Джи Би“ АД заявява, че е изпратило съобщение за форсмажорното събитие до страните по споразуменията за пренос на природен газ и впоследствие е получило техните потвърждения за получаване на уведомлението. Дружеството информира, че до датата на изготвяне на искането за изменение на Окончателното съвместно решение не са получени възражения по характера на събитията, представляващи форсмажор. „Ай Си Джи Би“ АД посочва, че е предприело мерки, с които да противодейства на негативните ефекти на форсмажорното събитие, а именно: противоепидемиологични мерки; работа от разстояние; нов график на работа и работни смени; официална комуникация с Министерство на околната среда и водите с оглед изменение на Решението по ОВОС в частта му относно разрешените периоди на строителство; подобряване процеса на плащане към изпълнителя, с цел ускоряване на поръчките за оборудване.

В допълнение „Ай Си Джи Би“ АД посочва, че е налице разлика между завършването на строителството и въвеждането в търговска експлоатация, като между двете следва да бъдат проведени разрешителни процедури, включително издаване на разрешение за започване на лицензионна дейност, за които завършването на строителството се явява необходимо условие.

Предвид изложеното могат бъдат направени следните констатации:

Съгласно чл. 36, параграф 9, изречение последно от Директива 2009/73/ЕО, съответно чл. 172е, ал. 6 от ЗЕ, както и т. 4.5.2 на Окончателното съвместно решение, решението на ЕК губи силата си 2 години след приемането му, ако в рамките на този срок не е започнало изграждането на инфраструктурата или ако в срок 5 години от неговото приемане инфраструктурата не е въведена в експлоатация, освен ако забавянето се дължи на значителни пречки, които са извън контрола на лицето, на което е предоставено освобождаване.

„Ай Си Джи Би“ АД е посочило обстоятелства - форсмажор, които доказват, че ситуацията по отношение предвиждането на времеви график за проекта за изграждане на IGB се е променила. Това е довело до забавяне изграждането на новата инфраструктура и невъзможност IGB да влезе в търговска експлоатация не по-късно от 1 юли 2021 г. и съответно води до забавяне на ДТЕ посочена в Окончателното съвместно решение, с минимум 365 (триста шестдесет и пет) дни. В тази връзка и предвид изложените от „Ай Си Джи Би“ АД аргументи за необходимост от изменение на датата на търговска експлоатация, е обосновано т. 4.5.1 от Окончателното съвместно решение да бъде изменена, както следва: *„Дата на търговска експлоатация - IGB ще се въведе в експлоатация не по-късно от 1 юли 2022 г. Всички срокове за подаване на документи, обвързани с ДТЕ, следва да бъдат спазени към 1 юли 2022 г.“*. Изменението е в рамките на предвидения в т. 4.5.2. от Окончателното съвместно решение срок от 5 години от приемането на решението на ЕК (Решение от 25.07.2018 г. (С (2018) 5058 окончателно) за въвеждане в експлоатация на инфраструктурата.

Предвид процедурата по приемане на окончателно решение за предоставяне на освобождаване съгласно Директива 2009/73/ЕО и чл. 172г – чл. 172е от Закона за енергетиката, решението на КЕВР следва да бъде нотифицирано на Европейската комисия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 36, параграф 9 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 13, ал. 8, чл. 21, ал. 1, т. 25, чл. 172г, чл. 172д и чл. 172е от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема Съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция за изменение на Окончателното съвместно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране и Регулаторния орган за енергия на Гърция по заявление за освобождаване от „Ай Си Джи Би“ АД, неразделна част от Решение № Р-ВО-2 от 08.08.2018 г. на КЕВР, в частта му по т. 4.5.1, неразделна част от настоящото решение.

2. Настоящото решение да се съобщи на Регулаторния орган за енергия на Гърция и на Европейската комисия, както и да се публикува на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Административен съд София-град.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ ДОБРЕВ

(съгласно Заповед № 3-ОХ-25 от 19.05.2021 г.)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

(съгласно Заповед № 425 от 11.05.2021 г.)