

РЕ Ш Е Н И Е

№ И1-Л-265 от 26.10.2009 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 26.10.2009 г., като разгледа преписка № 45/2009 г., образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-54/03.09.2009 г., подадено от „ЕН КО ГЕН“ АД, гр. Русе за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия, събраните данни от проведеното на 20.10.2009 г. открито заседание по преписката и доклад с вх. № Е-Дк-381/08.10.2009 г., установи следното:

„ЕН КО ГЕН“ АД, гр. Русе има издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, с условие за изграждане на енергийния обект - “Когенерационна газова инсталация”(КГИ) с обща електрическа мощност 17,10 MW , топлинна мощност 12,81 MW, в т.ч. топлинна мощност – пара 7,02 MW и топлинна мощност – гореща вода 5,79 MW.

Със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-54/03.09.2009 г., по което е образувана преписка № 45/2009 г., „ЕН КО ГЕН“ АД е поискало от комисията изменение на лицензията, поради удължаване на срока за изграждане на енергийния обект. Съгласно чл. 3.3. от издадената лицензия срокът за изграждане на енергийния обект е „до 01 февруари 2010 г.“ Определеният срок за изграждане на енергийния обект не е изтекъл, но с подаденото заявление лицензиантът е поискал лицензията да бъде изменена, като бъде удължен срокът за изграждане на обекта – до 22 декември 2010 г. Като основание за исканото изменение на лицензията, в заявлението е посочено „затруднена работа с финансовите институции предвид световната икономическа обстановка, което води до забавяне процеса на финансиране на проекта“. От друга страна в писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-54/23.09.2009 г. (т. 2) заявителят е посочил, че „основна причина за забавяне на сключването на окончателен договор с финансова организация е фактът, че не е финализирана процедурата по сключването на предварителния договор с „НЕК“ ЕАД“.

„ЕН КО ГЕН“ АД няма сключен договор за доставка и монтаж на КГИ. В периода от издаване на лицензията заявителят е водил преговори с евентуалните доставчици на генераторните агрегати и спомагателните съоръжения, като: MAN, MTU(Tognum Group), Mitsubichi Heavy Industries, MWM, Rolls Royce- Bergen, Caterpillar. Във връзка с извършване на дейностите на място по инсталиране на генераторните съоръжения и изграждане на силовата станция «до ключ» са водени преговори с GSD Power Division – Турция, HT Engineering Co.Ltd.- Турция, Telemenia- Израел и Inter Electric (Melta-Inter Group)-Израел. Заявителят не предвижда съществени изменения на производствената програма на този етап, тъй като не предвижда изменение в съоръженията, които ще консумират произведената топлинна и електрическа енергия.

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-54/23.09.2009 г. заявителят потвърждава, че исканото удължаване на срока за изграждане на енергийния обект не би довело до съществени изменения на финансово-икономическите параметри. Дружеството заявява, че във връзка с финансирането на проекта са водени разговори с утвърдени световни финансови организации - Export Credit Agency&Giek- Норвегия, Daruma-Германия и JVIC- Япония и предстоят преговори с AON и

MIGA (организация към Световната банка). Към настоящия момент няма сключен договор с финансова организация за отпускане на кредит за финансиране изграждането на проекта.

Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 9 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), лицензията съдържа „разпоредителна част, с която се определят специалните условия за осъществяване на лицензионната дейност”, а съгласно чл. 49, т. 5 от НЛДЕ специалните условия по лицензията се определят в зависимост от лицензионната дейност и включват без ограничение „изисквания към изграждането на енергийния обект, когато лицензията е издадена преди неговото изграждане”. От друга страна, по силата на чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на приложението по чл. 47, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ (Приложение № 1, което съдържа и срока за изграждане на обекта) се счита за изменение на лицензията.

Следователно срокът за изграждане на енергийния обект е част от специалните условия по лицензията и неговата промяна налага промяна в разпоредителната част на лицензията и в Приложение № 1 към нея, което е изменение на лицензията.

В съответствие с изискването на чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за енергетиката на 20.10.2009 г. е проведено открито заседание за обсъждане на доклад с вх. № Е-Дк-381/08.10.2009 г., на което упълномощеният представител на „ЕН КО ГЕН” АД е заявил, че нямат бележки по доклада и е уточнил, че най-вероятно доставката на оборудването ще бъде от Mitsubichi Heavy Industries.

Във връзка с изложеното по-горе и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 47, ал. 1, т. 9, ал. 2, т. 1 и ал. 3, чл. 49, т. 5, чл. 61 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Изменя лицензия № Л-265-03/14.04.2008 г., издадена на “ЕН КО ГЕН” АД, гр. Русе за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, като в чл. 3.3. от разпоредителната част на лицензията и в Приложение № 1 „График за реализация на проекта” към лицензията думите „до 01 февруари 2010 г.” се заменят с „до 22 декември 2010 г.”.

2. Одобрява актуализирано Приложение № 1 „График за реализация на проекта” към лицензията, приложение към това решение.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/А. Семерджиев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/А. Илиева

